

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลเทเวราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๓-๕ ปี)	๗,๔๐๐	๔,๘๗๕	๒,๖๒๕	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๓-๕ ปี)	๑๕,๐๕๐	๖,๔๗๐	๙,๕๘๐	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (๒-๕ ปี)	๔๕,๔๐๐	๔๑,๖๑๖	๓๗,๔๘๔	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (๓-๕ ปี)	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๘๐,๐๗๕	๑๗๐,๔๐๐	๑๒,๖๗๕	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๒๕,๐๐๐ * โอนลด งบม. ๒๕,๐๐๐
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน (๓-๕ ปี)	๕,๐๐๐	๔,๓๕๐	๖๕๐	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๗	เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๕๖๗,๐๐๐	๖๖๔,๑๘๒	๑๐๗	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๔๗,๓๐๐
๘	โครงการร่วมเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๙,๖๗๔	๓๒๒	๑-มี.ค.-๖๖	๑๕-ม.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๑๐,๐๐๐
๙	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ ประชาชน	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๖๐,๐๐๐
๑๐	โครงการสืบสานประเพณีส่องรณรงค์ และวัน ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๔๔,๙๐๕	๑,๐๙๕	๑-มี.ย.-๖๖	๑๓-มิ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๖๐,๐๐๐
๑๑	เงินอุดหนุนที่ทำการอำเภอไชยา ตาม โครงการจัดงานรัฐพิธีอامةไชยา ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเทเวราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๗ ตำบล เทเวราช ช่วงที่ ๑ ต่อจากถนน คลส. เดิมริม คลองลำท่าแดง และช่วงที่ ๒ ต่อจาก ถนนลาดยางเดิม หน้าที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบของกองช่าง อบต.เทเวราช)	○	○	○	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบpm. ๓๐๐,๐๐๐ (กันเงินงบประมาณ)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บริเวณหมู่บ้าน จัดสรรค้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบล เทเวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบของกองช่าง อบต. เทเวราช	○	○	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบpm. ๓๐๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บริเวณลานโถกอป หรือมีพื้นที่ ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบของกอง ช่าง อบต.เทเวราช)	○	๓๐๐,๐๐๐	○	๑๘-๘.๘-๖๖	๓๑-๘.๘-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบpm. ๓๐๐,๐๐๐ (กันเงินงบประมาณ)
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	○	○	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบpm. ๓๐๐,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	○	○	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบpm. ๓๐๐,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓	๑๑๕,๔๐๐	○	○	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบpm. ๑๑๕,๔๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเทราษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙-๗.๙.-๖๖	๒๕-๗.๙.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หมู่ที่ ๒ โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต บ้านปากบางซอย ๑ และซอย ๒ โดย ต่อจากของเดิม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความ ยาวรวม ๓๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบของกองช่าง อบต. เทราษ)	○	๒๗๖,๔๐๔.๐๒	๒๓,๕๔๕.๙๙	๗-๗.๙.-๖๖	๒๕-๗.๙.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๓๐๐,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติด คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านปากบางซอย ๑	๑๓๔,๐๐๐	๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๓๔,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติด คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านปากบางซอย ๒	๑๖๖,๐๐๐	๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๖๖,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	กันเงินงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๓	๑๔๔,๖๐๐	๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๔๔,๖๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๙-๘.๙.-๖๖	๒๗-๗.๙.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๔	โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายทั้งตำบล หมู่ ที่ ๑-๗ ตำบลเทราษ	○	๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๑๐๐,๐๐๐ (กันเงินงบประมาณ)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลเทราษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑๕	โครงการต่อเติมอาคารองค์กรบริหารส่วน ตำบลเทราษ	๐	๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบpm. ๑๕๐,๐๐๐ (กันเงินงบประมาณ)
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคันกันน้ำ บริเวณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑-๖	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบpm. ๓๐๐,๐๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด ในเขตตำบลเทราษ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลเทราษ	๐	๒๔๙,๔๐๐	๖๐๐	๖-มิ.ย.-๖๖	๒๑-มิ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบpm. ๓๐๐,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๐	๒๐	๑-ก.ย.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลเทเวราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบpm. ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๔๗,๔๙๖.๕๐	๖,๕๐๓.๕๐	๑-๗.๙.-๖๖	๓๐-๗.๙.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๓	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์อุปกรณ์	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-
๔	โครงการสำหรับขบคcleื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลดปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๓,๒๕๐	๐	๑-๓.๔.-๖๖	๓๑-๗.๔.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบpm. ๖,๗๕๐
๕	โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๑๐,๐๐๐	๗๒,๓๐๐	๐	๑-๔.๔.-๖๖	๓๑-๗.๔.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบpm. ๖๒,๓๐๐
๖	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑-๔.๔.-๖๖	๓๐-๗.๔.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเทเวราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาล	๘,๐๐๐	๗,๙๒๐	๘๐	๒๙-๖.๔.-๖๕	๒-๘.๔.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม ของผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๒๑,๓๐๐	๒๑,๗๐๐	๑-๘.๔.-๖๖	๓๐-๊.๔.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๑๔,๐๐๐
๔	โครงการปักป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมรักษ์พืช และวันสำคัญต่างๆ หรือพิธี กิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ และคำสั่ง ของทางราชการที่เข้าถึงกิจกรรม เงินเยียวย้านหรือเยี่ยวยังกัน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๐	๘๐	๑-๘.๔.-๖๖	๓๐-๊.๔.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๕	โครงการปักป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมเชิตอาสาเราทำให้ความดีตัวหัวใจ	๒๐,๐๐๐	๑,๙๗๐	๑๓๐	๑-๘.๔.-๖๖	๓๐-๊.๔.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๔,๐๐๐
๖	โครงการปักป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัช การที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๐,๐๐๐
๗	โครงการปักป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ บรมราชินี	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลเทเวราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๘	โครงการปักป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๐,๐๐๐
๙	โครงการปักป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๓,๒๙๙	๖,๗๐๑	๑๒-๘.๘.-๖๖	๑๒-๘.๘.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๑๐,๐๐๐ * โอนลด งบม. ๑๐,๐๐๐
๑๐	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-๗.๙.-๖๖	๓๐-๑.๑.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเทเวราช

กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดิกคونกรีต หมู่ที่ ๔ (เส้นทางหมู่บ้าน) บริเวณเดินกลางหมู่บ้านไปวัดเทเวราช และบริเวณร้านค้า หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๘-พ.ค.-๖๖	๒๖-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดิกค่อนกรีต หมู่ที่ ๓ บริเวณดันสะดือ-วัดตะเคียน (ทับถนน คสส.เดิมหมู่ที่ ๓)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑๔-ธ.ค.-๖๖	๓-ม.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดิกค่อนกรีต หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนบ้านชาวหมู่ที่ ๑ จากซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๖-ก.พ.-๖๖	๒๐-ก.พ.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดิกค่อนกรีตทับถนน คสส.เดิม เข้าซอยหมู่ที่ ๒ บ้านปากบางชอย ๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๘-ธ.ค.-๖๕	๓-ม.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางทัพนีย์ วงศ์เมือง และบ้านนางกนกพิทย์ กลิ่นเกษตร หมู่ที่ ๖ พร้อมบ่อพัก คสส.	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๑,๑๒๑	๔๙,๘๗๙	๒-พ.ค.-๖๖	๒๖-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดิกค่อนกรีต หมู่ที่ ๔ โดยเสริมผิวด้วยยางแอสฟัลต์ดิกคอนกรีต ถนนทางเข้าดัดตะเคียน หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๙,๗๐๐	๖๐,๓๐๐	๘-ธ.ค.-๖๕	๓-ม.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเทราษ

กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๗	โครงการงานจ้างเหมาเครื่องจักรชุดดิน ขนาดปั้นเกลี่ย และบดอัด เพื่อบริบูรณ์ดินดินกันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๖ ตำบลเทราษ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๗,๕๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๕-๗.๔.-๖๖	๓๐-๗.๔.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ข้างประปา หมู่ที่ ๒ พร้อมวางท่อ	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๖,๗๐๐	๒๓,๓๐๐	๔-๘.๔.-๖๖	๒๗-๘.๔.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์กิกคอนกรีตทับถนน คลส.เดิม บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่ ๕ ตำบลเทราษ จากสุดเขตตัววัดเทราษ ไปถึงบ้านนางสาวจุฑาทิพย์ รุ่งรัตน์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๒๗-๘.๔.-๖๖	๒๐-๙.๔.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๗ ตั้งแต่หมู่ที่ ๗ ตรงบริเวณ ๑.ซอยบ้านนายสมศักดิ์ เพียงธรรม ๒. ซอยบ้านนายสุชาติ แสงลอย ๓. ถนนบ้านนาง น้ำ สังข์ทอง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๗ ตำบลเทราษ ช่วงที่ ๑ ต่อจากถนน คลส.เดิม ริมคลองลำทำแಡง และช่วงที่ ๒ ต่อจากถนนลาดยางเดิมหน้าที่่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบของกองช่าง อบต.เทราษ)	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม筋ด้วยหินลูกฟูก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบของกองช่าง อบต.เทวราช	๓๐๐,๐๐๐	○	○	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๔	โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช	๑๕๐,๐๐๐	○	○	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-